



# 東広島高田道路 建設工事のお知らせ

## 主要地方道吉田豊栄線(東広島高田道路)道路改良工事(その2)

雨に映える紫陽花の花も美しく、爽やかな季節となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。2023年も6月に入り1年の半が過ぎようとしている中で、東広島高田道路の1日でも早い完成を目指し、工事に携わる一人一人が「安全第一・無事故無災害」で終わられるよう努力しつつ、近隣の皆様方には引き続き、ご理解、ご協力を賜りながら、工事を進めてまいります。

正力工区では、残土搬出が最終仕上げに差し掛かっており、道路の「形」も今まで以上に、目に見てわかるようになってきました。

6月は「排水構造物(水路設置)」を中心として、法面整形等の「道路土工」を並行して作業を進めてまいります。

最後に、引き続き皆様方のご高配を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

### 「現在の進捗と今後の予定」



工区 (詳細は裏面参照)	工種	令和5年4月	令和5年5月	令和5年6月	令和5年7月	令和5年8月
吉田工区1	アスファルト舗装工 排水構造物工					
吉田工区2	アスファルト舗装工 排水構造物工					
トンネル工区	コンクリート舗装工 円形水路工・縁石工	当工事の施工は全て完了しました。				
トンネル工区	各種電気関係工事	電気関係工事が8月頃より別工事で順次本格的に始まります。				
正力工区	アスファルト舗装工 排水構造物工					
正力工区	残土処理工					
5/29現在進捗率 85%	<p>5月は「正力工区」では、道路土工(残土搬出、法面整形)をメインに行いました。 5月は「吉田工区1」では、右折レーンの仕上げ(土工)を行いました。</p> <p>6月は「正力工区」では、排水構造物(水路設置)をメインで行います。 6月は「正力工区」では、右折レーンの完成と防草対策(舗装)を予定しております。</p> <p>引き続き、多くの工事用車両が入り出す場合は入口に交通誘導員を配備致します。</p>					

目途として8月末を進めずして本工事期間の進捗を本工事期間の進捗とさせていただきます。

作成・請負者



〒739-0007

東広島市西条土与丸1丁目5-55

シンクコンストラクション(株)

082-423-5233

HP→ <https://thinkinc.co.jp/>

### 東広島高田道路の工事について

工事における他業者間の作業から生ずる諸問題を連絡・調整し、労働災害の未然防止と

施工の円滑な推進をはかることを目的として、「東広島高田道路安全協議会」を発足致しました。

工事に関するお問い合わせは、会長のシンクコンストラクション(株)までお願い致します。

東広島高田道路安全協議組織図

発注者	広島県土木建築局 工務課	発注者	広島県土木建築局 営繕課
工事名	主要地方道吉田豊栄線(東広島高田道路)道路改良工事(その2)	工事名	(仮称)向原吉田トンネル非常用設備工事
工事内容	主に東広島高田道路の舗装工事	工事内容	非常用設備(消火栓等)の工事
請負者名	シンクコンストラクション(株)	請負者名	塩田工業(株)
工事名	主要地方道 吉田豊栄線(東広島高田道路)道路改良工事(その1)	工事名	(仮称)向原吉田トンネル電気室新築その他工事
工事内容	主に正力側の道路改良工事	工事内容	電気室の建築工事
請負者名	現在、入札中で業者未決定	請負者名	(株)和田組
		工事名	(仮称)向原吉田トンネル換気設備工事
		工事内容	換気設備の工事
		請負者名	(株)日立インダストリアルプロダクツ 中国営業所
		工事名	(仮称)向原吉田トンネル電気設備工事
		工事内容	電気設備(トンネル照明等)の工事
		請負者名	現在、入札中で業者未決定
		工事名	(仮称)向原吉田トンネル電気通信設備工事
		工事内容	警報表示板・非常電話設置等の工事
		請負者名	現在、入札中で業者未決定



### 「正力工区」

工事用車両が多く出入りする場合は引き続き交通誘導員の配置と場内、粉塵抑制対策として場内徐行・散水車を随時走らせてます。

第三者最優先で誘導します！



下記の範囲に於いて屋間通行止め作業を予定しております。実施時期は、予告看板で周知致します。



※吉田工区に於いても上記と同様です。

裏面へ続く


# 5月末現在進捗状況



今後、左記の範囲（正力工区）で工事が始まる予定となっております。  
 施工の進み具合や施工方法によっては交通規制を伴うことも考えられます。  
 安全第一で作業に従事致しますので、ご協力のほど、よろしくお願い致します。  
 （なお、この工事は、道路改良工事(その2)工事とは別となります。）

## 吉田工区1・吉田工区2

5月末現在、右折レーン舗装と防草対策(アスファルト舗装)を工事準備中です。  
 (吉田工区1は6月末完成予定です。吉田工区2は、未着手です)



## 正力工区

5/26現在、残土搬出を主に行っています。  
 (搬出も最終局面になり、6月は主に水路を順次設置します。)

